

Hörmann Berry Doppeltor Füllung

Anfang: Fr 03.02.12 Nr.: 1
 Fertig stellen: Do 23.02.12 Dauer: 2,13 Tage
 Abg.: 4%

Beschaffung Schalungsholz

Anfang: Fr 03.02.12 Nr.: 2
 Ende: Fr 03.02.12 Dauer: 1 Std.
 Res.: Frank Matschinske

Zuschnitt Fußbretter

Anfang: Fr 17.02.12 Nr.: 3
 Ende: Fr 17.02.12 Dauer: 30 Min.
 Res.: Frank Matschinske

Oberkante schräg hobeln

Anfang: Fr 17.02.12 Nr.: 4
 Ende: Fr 17.02.12 Dauer: 20 Min.
 Res.: Frank Matschinske

Zuschnitt Stülpchalung

Anfang: Fr 17.02.12 Nr.: 5
 Ende: Fr 17.02.12 Dauer: 5 Std.
 Res.: Frank Matschinske

Schleifen

Anfang: Fr 17.02.12 Nr.: 6
 Ende: Di 21.02.12 Dauer: 5 Std.
 Res.: Frank Matschinske

Montage Schalung

Anfang: Di 21.02.12 Nr.: 7
 Ende: Do 23.02.12 Dauer: 12 Std.
 Res.: Frank Matschinske

Federspannung anpassen

Anfang: Do 23.02.12 Nr.: 8
 Ende: Do 23.02.12 Dauer: 1 Std.
 Res.: Frank Matschinske

Beschichtung mit Holzöl

Anfang: Do 23.02.12 Nr.: 9
 Ende: Do 23.02.12 Dauer: 1 Std.
 Res.: Frank Matschinske

Drückergarnituren montieren

Anfang: Do 23.02.12 Nr.: 10
 Fertig stellen: Do 23.02.12 Dauer: 0 Tage
 Abg.: 0%

Bohrungen Griffstück

Anfang: Do 23.02.12 Nr.: 11
 Ende: Do 23.02.12 Dauer: 10 Min.
 Res.: Frank Matschinske

Bohrungen Schlosseinsätze

Anfang: Do 23.02.12 Nr.: 12
 Ende: Do 23.02.12 Dauer: 10 Min.
 Res.: Frank Matschinske

Fräsen Zugang Schloss

Anfang: Do 23.02.12 Nr.: 13
 Ende: Do 23.02.12 Dauer: 10 Min.
 Res.: Frank Matschinske

Montage Schild

Anfang: Do 23.02.12 Nr.: 14
 Ende: Do 23.02.12 Dauer: 10 Min.
 Res.: Frank Matschinske

Montage Griff

Anfang: Do 23.02.12 Nr.: 15
 Ende: Do 23.02.12 Dauer: 10 Min.
 Res.: Frank Matschinske